



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CAMARA MUNICIAPAL DE VEREADO	ESTACIONAMENTO E REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO DA CÂMARA	ESTACIONAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, ADEQUAÇÃO ACESSO PEDESTRE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	ESTACIONAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL	182.324,80	% Período:	27,11%	28,47%	23,29%	21,13%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	26.011,05	% Período:	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	12.801,01	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.	ESCADA DE CONCRETO, MURETAS E P.	46.582,12	% Período:			80,00%	20,00%								
1.4.	ESTACIONAMENTO, ACESSO DE VEICULO	72.925,88	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PAISAGISMO, LIXEIRAS	14.356,01	% Período:				100,00%								
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ESPERA	9.335,12	% Período:				100,00%								
1.7.	LIMPEZA GERAL DA OBRA E DOS MURC	313,61	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 182.324,80															
				%:	27,11%	28,47%	23,29%	21,13%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	49.427,56	51.905,96	42.467,91	38.523,37							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	49.427,56	51.905,96	42.467,91	38.523,37							
				%:	27,11%	55,58%	78,87%	100,00%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	49.427,56	101.333,52	143.801,43	182.324,80							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	49.427,56	101.333,52	143.801,43	182.324,80							
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

PINHAL GRANDE - RS

Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA PAULA DALMOLIN

CREA/CAU: CAU A 40.892-1

ART/RRT: